



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Il Sindaco

Prot. n. 17652

Nonantola, 13 Agosto 2019

Gent.mo Sig.
Alessandro di Bona
Capogruppo Consiliare Nonantola Progetto 2030
nonantolaprogetto2030@gmail.com

OGGETTO: RISCONTRO A INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE DANTE ALIGHIERI – Prot. 15540 del 13/07/2019.

In relazione alla Sua interrogazione, sono a precisare quanto segue:

1. Questo il quadro attuale:
 - I lavori sono completi al 70%; è terminata l'installazione della copertura prefabbricata compresa la posa di tutte le strutture prefabbricate (travi e pannelli di tamponamento);
 - Entro il 25/08/2019 saranno completate le operazioni di cerchiatura dei pilastri e i relativi ripristini;
 - Successivamente ogni ditta affidataria delle opere principali ed accessorie proseguirà per il completamento lavori (Ventra Antonio srl per terminare i lavori strutturali edili; le altre ditte appaltatrici per le forniture accessorie, quali fornitura e posa della pavimentazione in materiale plastico e fornitura dei serramenti ed infissi).

2. La consegna dei lavori della Palestra Dante Alighieri alla società Ventra Antonio srl, aggiudicataria della relativa procedura di gara, avveniva il 29/08/2018.
 - L'ottenimento dell'autorizzazione sismica perveniva il 24/12/2018, si specifica che il progetto esecutivo recepiva le richieste integrative formulate dal servizio sismico unionale.
 - I lavori, sospesi fino all'ottenimento della necessaria autorizzazione sismica, riprendevano e proseguivano fino al 30/01/2019, per poi fermarsi causa maltempo fino al 06/02/2019.

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290
E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Il Sindaco

- Per la medesima causa, i lavori venivano nuovamente sospesi il 03/04/2019. Tale ulteriore sospensione era determinata altresì dalla necessità manifestata dal collaudatore, che richiedeva di rivedere le tecniche di aggancio delle piastre di acciaio funzionali al miglioramento sismico della porzione di fabbricato esistente. La sospensione terminava il 16/05/2019.
- I lavori riprendevano e procedevano fino al 19/05/2019, a cui seguiva una nuova sospensione per maltempo.
- L'impresa appaltatrice rientrava in cantiere a giugno 2019, in attesa del prefabbricato antisismico.
- Il trasporto eccezionale del prefabbricato veniva autorizzato dal Ministero dei Trasporti il 11/07/2019, 2 mesi dopo dalla data della richiesta.

3. La previsione di completamento dei lavori concordata con l'impresa appaltatrice Ventra Antonio srl è per il 30/09/2019.

Si rileva che dopo tale termine rimarranno da eseguire (perché impossibili da effettuarsi in corso d'opera) le seguenti lavorazioni: la copertura in lamiera per la parte nuova, il montaggio della tribuna telescopica, l'installazione delle porte anti incendio.

4. Il contatto fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo F.lli Cervi è stato costante fin dall'inizio del cantiere. L'Amministrazione Comunale ha sempre garantito la massima disponibilità all' Istituto Comprensivo F.lli Cervi per il trasporto degli studenti presso altri impianti sportivi per mezzo dello scuolabus. L'Istituto Comprensivo F.lli Cervi, valutate diverse soluzioni, ha dapprima ritenuto non necessario il trasporto in altra sede in quanto la bella stagione ha consentito l'utilizzo dell'adiacente campo di atletica leggera per tutto l'autunno (nelle giornate di pioggia i docenti hanno invece svolto lezioni teoriche), poi, con il prolungarsi del cantiere, ha richiesto il trasporto presso il PalaPiccinini da gennaio 2019. L'Amministrazione Comunale ha attivato il servizio come concordato fino al termine dell'anno scolastico.

L'Amministrazione Comunale confida di avere a disposizione l'impianto per l'avvio dell'anno scolastico. Tuttavia, se ciò non dovesse avvenire e vi fosse un breve ritardo nella consegna, l'Amministrazione Comunale supporterà le autonome decisioni

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290
E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Il Sindaco

dell'Istituto Comprensivo F.lli Cervi sull'organizzazione alternativa (campo di atletica, altri impianti) senza indugio e come avvenuto in passato.

- Oltre ai costanti scambi informali, via email e telefonici, durante tutto il periodo dei lavori sono stati organizzati diversi incontri congiunti tra amministrazione, scuola (nei suoi diversi rappresentanti genitori, corpo insegnanti e direzione didattica) e Pallamano Rapid. Dall'inizio di giugno, essendo ferme le attività scolastiche, sono continuati gli incontri di aggiornamento con la Società sportiva: l'ultimo è del 15 luglio u.s. durante il quale sono state prese in considerazione le possibili soluzioni a copertura dell'attività sportiva, nel caso di un breve ritardo rispetto alla data del 30/9.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.



Dott.ssa Federica Nannetti
Sindaco Comune di Nonantola

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290
E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it

